潮州市潮安区润伊家食品有限公司糖果、巧克力生产项目竣工环境保护验收意见

2022年10月7日，潮州市潮安区润伊家食品有限公司根据《潮州市潮安区润伊家食品有限公司糖果、巧克力生产项目竣工环境保护验收监测报告表》，并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术指南、本项目环境影响评价报告表和潮州市生态环境局的批复等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

潮州市潮安区润伊家食品有限公司位于潮州市潮安区庵埠镇庵凤路林厝路段石桥旁(中心地理坐标:北纬23度27分17.881秒，东经116度40分03.151秒）。项目西北侧为南二干渠，西南侧为空地，东南侧为空地及厂房、东北侧为厂房，占地面积1500平方米，建筑面积3000平方米。项目主要从事糖果、巧克力生产，年产糖果300吨、巧克力30吨。

（二）建设过程及环保审批情况

项目环境影响报告表《潮州市潮安区润伊家食品有限公司糖果、巧克力生产项目环境影响报告表》于2021年12月由云南绿云环保科技有限公司编制完成，2022年4月取得潮州市生态环境局《关于潮州市潮安区润伊家食品有限公司糖果、巧克力生产项目环境影响报告表的批复》（潮环安建〔2022〕75号）。项目于2022年6月开工建设，7月14日竣工，7月15日起进行调试试生产。

本次验收项目已全部建成，配套的环境保护设施已建成正常运行，具备环保设施竣工验收监测条件。

（三）投资情况

项目总投资100万元，其中环保投资10万元，环保投资占总投资10%。

（四）验收范围

根据环评及批复，本次验收范围为废水、废气、噪声及固废等环境保护设施。

二、工程变动情况

根据验收报告表提供的资料，结合环评报告表和批复的内容，经现场核查，项目产品类型，生产工艺，项目建设前后占地面积、经营范围等均保持不变；此次验收不包含柴油蒸汽发生器的验收，故不存在重大变更。

扫描全能王

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

项目生活污水经化粪池预处理后纳入潮安区污水处理厂处理。

（二）废气

项目生产过程中产生的颗粒物、臭气浓度通过加强车间通风后无组织排放。

（三）噪声

项目噪声主要来源于生产设备以及通风设备等运行时产生的噪声，通过合理布局、选用低噪声设备、设备基础减振以及厂房隔声等以及加强设备维护等措施等措施达到降噪效果。

（四）固废

项目产生固体废物主要为员工生活垃圾、一般工业固体废物。员工生活垃圾收集后由环卫部门清运处理。一般工业固体废物主要为生产过程产生的不合格品、包装废料，外售给有处理能力公司处理。

四、环境保护设施处理效果

项目委托深圳市清华环科检测技术有限公司进行验收监测，监测期间，项目运行正常，工况稳定，生产负荷达到 90%以上，符合验收监测技术规范要求。

（一）废水

生活污水经化粪池预处理达到广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)中的第二时段三级标准后，排入潮安区污水处理厂集中处理。

（二）废气

项目监测结果显示，厂界臭气浓度符合《恶臭浓度排放标准》（GB14554-93）中表 1 恶臭污染物厂界中臭气浓度二级标准的新扩改建标准限值；颗粒物符合广东地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）表 2 中无组织排放监控点浓度限值。

（三）噪声

项目厂界东南面、西南面、西北面昼、夜间噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2 类标准限值要求；东北面昼、夜间噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）4 类标准限值要求。

（四）固废

一般工业固体废物管理符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》GB 18599-2020 要求。

（五）总量控制：本项目污染物排放量符合环评及批复要求

CS 扫描全能王

五、验收结论

经对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》等相关规定，本项目按照环评及其批复的要求建设，其建设规模、地点、设备情况、采用的污染防治措施没有发生重大变动，且符合“三同时”环保管理制度。经深圳市清华环科检测技术有限公司的竣工验收监测，各类污染物均达标排放。

验收工作组原则上同意通过潮州市潮安区润伊家食品有限公司糖果、巧克力生产项目竣工环境保护验收，验收报告进一步完善，经验收工作组确认后可依法公示。

六、后续要求

（一）严格执行环境保护制度，加强环境保护管理，确保各项污染物长期稳定达标排放，建议企业按照国家排污许可证的要求制定自行监测方案，开展自行监测。

（二）加强信息报送和公开，及时完善环境风险防范制度等后续各项手续。

七、验收人员信息

具体名单见附表。

潮州市潮安区润伊家食品有限公司

2022 年 10 月 7 日

CS 扫描全能王

潮州市潮安区润伊家食品有限公司糖果、巧克力生产项目
竣工环境保护验收验收工作组成员名单

序号	类别	单位名称	职务/职称	参会人员	本人签名
1	建设单位	潮州市潮安区润伊家食品有限公司	法人代表	陈兴超	陈兴超
2			厂长	陈兴凯	陈兴凯
3	验收监测单位	深圳市清华环科检测技术有限公司	技术员	翟 鹏	翟鹏
4	技术专家	潮州市第二污水处理厂	厂长/高工	陈永超	陈永超
5		汕头市生态环境龙湖监测站	副站长/高工	林汉杰	林汉杰
6		汕头市生态环境技术中心	副部长/工程师	张敏毅	张敏毅